

LIST REFERENCYJNY

Miasto Opole - Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.**, ul. 24. Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle jako **lider konsorcjum** wraz z **partnerem konsorcjum Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o.** z siedzibą w Czarnowasach, ul. Jagiełły 39,

w okresie od 31.05.2005 r. do 27.11.2006 r. wykonało roboty na zadaniu pn.

„Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
Projekt nr z/2.16/I/1.1/1/04 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR

W ramach zadania wykonano:

ROBOTY DROGOWE

1. Roboty przygotowawcze:
 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1,885 km
 - zdjęcie warstwy humusu 12900 m²
 - rozbiórka elementów dróg:
 - 1) nawierzchnia z mieszanki min.-bitum. grub. 5 cm 11562 m²
 - 2) podbudowa z kruszywa kamiennego 618 m²
 - 3) krawężniki 196 mb
 - 5) rozebranie obrzeży 8x30 cm 136 mb
 - 6) frezowanie istniejącej nawierzchni bitum. grub. 5 cm 3404 mb
2. Roboty ziemne :
 - wykonanie wykopów 3130 m³
 - wykonanie nasypów 85957 m³
3. Podbudowy :
 - profilowanie i zagęszczenie podłoża 21170 m²
 - warstwa odcinająca grub. 15 cm 14366 m²
 - warstwa odsączająca 19760 m²
 - oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 14947 m²
 - skropienie warstw konstrukcyjnych 43365 m²
 - podbudowa grub. 20 cm z kruszywa łamanego 13471 m²
 - podbudowa zasadnicza grub. 6-18 cm z kruszywa łamanego 5772 m²
 - podbudowa z betonu asfaltowego grubości 14 cm 7010 m²
 - podbudowa z betonu asfaltowego grubości 10 cm 6336 m²
4. Nawierzchnie :
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 mm grub. 8 cm 13393 m²
 - nawierzchnia z mieszanki SMA 0/12,8 w-wa ścierna grub. 5 cm 15135 m²
 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 3793 m²
5. Roboty wykończeniowe :
 - umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem trawą 13911 m²
 - Przepusty pod zjazdami Ø 60 41 m
6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu :
 - oznakowanie poziome cienkowarstwowe 599 m²
 - oznakowanie pionowe
 - a) montaż znaków 78 szt.
 - b) montaż pylonów 8 szt.
 - ustawienie barier energochłonnych SP-06 1604 m
7. Elementy ulic :
 - krawężniki betonowe 100x30x20 1479 mb
 - Sciek betonowy z prefabrykatów 50x50x20 548 mb
 - ustawienie obrzeży 100x30x8 1416 mb